



Spett.

ATO 1

Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese

Via dell'Industria, 25

28924 VERBANIA (VB)

OGGETTO: Scostamento realizzazione investimenti 2014/2017

Domodossola, 09/05/2018

Con riferimento all'oggetto ed alle previsioni di investimento comunicate precisiamo quanto segue:

Masera - nuovo serbatoio di accumulo in località S.Maria Elisabetta:

l'opera al 31/12/2017 era pressoché terminata, salvo alcuni aspetti di dettaglio ed alcuni ripristini impossibili da realizzare nel periodo invernale, per cui sono stati programmati nella primavera 2018.

Domodossola – acquedotto di valle – collegamento acquedotto di valle ad acquedotto Domodossola:

l'intervento è stato differito al 2019 per la necessità di avviare procedure di esproprio o acquisire i necessari accordi bonari per gli attraversamenti delle aree private. Ad oggi è stato concluso il progetto di fattibilità tecnica ed economica.

Montecrestese – collegamento collettore fognario Altoggio Naviledo:

Acquisiti gli accordi bonari per l'attraversamento delle aree private è stata indetta la gara di appalto attualmente in fase di aggiudicazione, si prevede la consegna dei lavori entro il prossimo mese di giugno e l'ultimazione degli stessi nell'autunno 2018.

Varzo - fognatura abitato Coggia e collegamento a frazione Castello:

l'intervento è stato differito per la necessità di individuare una nuova area per il posizionamento del depuratore rispetto a quella precedentemente prevista. Sono in corso le necessarie modifiche progettuali.

Domodossola - realizzazione fognatura Badulerio:

Al 31/12/2017 l'opera risulta pressoché conclusa, salvo alcuni aspetti di dettaglio relativi alla stazione di sollevamento liquami. Si prevede l'entrata in funzione entro la fine del prossimo mese di giugno, non appena sia attivata la fornitura di energia elettrica alla stazione di pompaggio.



comuni vari – miglievie reti acquedotto/fognatura:

gli scostamenti sono legati alla necessità di implementare rispetto al piano originario numerosi interventi relativi a miglievie quali sostituzione vecchie condotte e modeste estensioni di rete.

Re – realizzazione cicli alternati impianto di Meis:

l'intervento è stato riprogrammato per il 2018 perché contestualmente si è provveduto alla sostituzione nel corso del 2017 dell'impianto di areazione del depuratore. L'esecuzione dei due interventi è infatti strettamente correlata.

comuni vari – miglievie impianti di depurazione:

lo scostamento è legato sostanzialmente alla sostituzione dell'impianto di areazione dell'impianto di Meis nell'ambito del progetto di efficientamento energetico degli impianti.

comuni forfettari – sostituzione contatori e nuovi contatori su utenze non misurate:

l'intervento ha subito ritardi a causa della difficoltà riscontrata nell'installazione dei misuratori su utenze con impiantistica interna non predisposta per la posa di misuratori per ogni singola utenza.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE
Dott. Ing. Claudio Stroppa

